

Załącznik nr 4

Realizacja wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień realizacji
010	01043	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 431, 432/2, 432/2, 432/4 w Bobrownikach Wielkich	25 000,00	25 000,00	22 850,50	91,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
010	01043	Budowa sieci wodociągowej ul. Pawężowska w Łęgu Tarnowskim	58 000,00	58 000,00	57 810,00	99,7%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	54 495,00	29 000,00	53,2%	Wykonano sieć wodociągową na odcinku 150 m ul. Dolna w Łęgu Tarnowskim
010	01095	Dotacja dla zakładu budżetowego - drogi transportu rolnego	0,00	579 120,00	579 120,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
010	01095	Modernizacja dróg transportu rolnego	200 000,00	28 253,00	12 926,04	45,8%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
400	40002	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. wodociągów Lisia Góra – Żabno	500 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%	Kwota przeznaczona na inwestycje związane z budową sieci wodociągowych przez Związek Międzygminny do Spraw Wodociągowania Lisia Góra - Żabno
600	60013	Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975	0,00	65 000,00	60 270,00	92,7%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 060 km w m. Otfinów polegająca na budowie prawostronnego chodnika	190 000,00	235 000,00	213 071,22	90,7%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 085 km w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika	250 000,00	250 000,00	95 799,68	38,3%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 090 km w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika	250 000,00	300 417,00	269 663,62	89,8%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowiec polegająca na budowie chodnika – projekt	120 000,00	120 000,00	118 080,00	98,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika	65 000,00	767 796,00	655 321,53	85,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60013	Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 2+425 odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Żabno ul. Dąbrowskiego	0,00	20 000,00	14 540,84	72,7%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych ul. Jana Pawła II w ciągu drogi powiatowej nr 1315K relacji Wielopole – Odporyszów – Breń w miejscowości Odporyszów	0,00	111 248,00	79 500,00	71,5%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika - dotacja	400 000,00	161 906,00	161 906,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Witosa/Nowa w Łęgu Tarnowskim	20 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji

600	60016	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600	60016	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy drodze gminnej K203491 ul. Królowej Jadwigi w m. Żabno	0,00	78 000,00	70 514,20	90,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego w Żabnie	0,00	59 000,00	58 920,00	99,9%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Żabno	50 000,00	100 000,00	97 000,00	97,0%	Opracowano program funkcjonalno użytkowy z zakresu budowy ścieżek rowerowych w Gminie Żabno
600	60016	FS 25 Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w msc. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą	41 814,00	13 350,00	13 350,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600	60016	Modernizacja istniejących miejsc postojowych przy drodze gminnej Aleja Piłsudskiego w Żabnie	0,00	134 034,00	68 412,00	51,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach	1 650 000,00	1 218 412,00	1 161 822,45	95,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60016	Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i ul. Leśna w m. Łęg Tarnowski	37 000,00	37 000,00	36 800,00	99,5%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600	60017	FS 25 Dofinansowanie do przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 1156 w Sieradzy	0,00	18 107,00	18 107,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60017	Montaż szlabanu na drodze wewnętrznej prowadzącej do OPS oraz MGZGK w Żabnie	0,00	19 000,00	17 500,00	92,1%	Zadanie zrealizowane
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1156 w m. Sieradza	0,00	478 700,00	471 902,24	98,6%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1331/10; 1331/15; 1331/17; 1331/19 wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Otfinów, gm. Żabno	0,00	36 000,00	11 500,00	31,9%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dąbrowska na dz. 638 i 637/12 w Łęgu Tarnowskim	0,00	781 044,00	320 315,55	41,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej na dz. nr 196 w Pasiece Otfinowskiej	0,00	617 821,00	541 400,03	87,6%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600	60019	Zakup parkomatu	0,00	30 000,00	27 023,10	90,1%	Zadanie zrealizowane
600	60095	Zakup pługów do odśnieżania	0,00	75 500,00	75 276,00	99,7%	Zadanie zrealizowane
600	60095	Zakup solarko-piaskarki	145 000,00	145 000,00	143 049,00	98,7%	Zadanie zrealizowane
700	70005	FS 25 Dofinansowanie do modernizacji placu targowego na dz. 755/43 w Niedomicach	37 355,00	37 355,00	37 355,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
700	70005	FS 25 Dofinansowanie do zadania pn. „Wykonanie dokumentacji dla modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowiec”	0,00	47 355,00	47 355,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
700	70005	FS 25 Dofinansowanie do zagospodarowania dz. nr 1357 w m. Nieciecza	0,00	28 464,00	28 464,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane

700	70005	FS 25 Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomieszczeń w Domu Ludowym w Kłyżu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
700	70005	FS 25 Wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach	24 000,00	24 000,00	23 800,00	99,2%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Wyspiańskiego 63 w m. Żabno	0,00	22 000,00	21 890,00	99,5%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
700	70005	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne"	3 770 359,00	3 770 359,00	3 461 208,80	91,8%	Zadanie inwestycyjne na rok 2025 zrealizowane - zakończenie zadania 2026 rok
700	70005	Wykonanie i montaż garażu na działce 785/10 i 784/1 w m. Łęg Tarnowski	0,00	29 800,00	29 800,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zagospodarowanie działki nr 1357 w miejscowości Nieciecza pod małą architekturę	0,00	118 000,00	85 639,80	72,6%	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zakup działki nr 481/5 o pow. 0,1408 ha, położonej w Sieradzy	0,00	26 000,00	24 000,00	92,3%	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zakup działki nr 489 o pow. 0,03 ha położonej w Odporyszowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zakup działki nr 590 w pow. 0,65 ha położonej w Sieradzy	0,00	52 000,00	50 000,00	96,2%	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zakup działki nr 80 w m. Chorażec	0,00	800,00	800,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
700	70005	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowym KOS w Łęgu Tarnowskim	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
750	75023	Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie	40 000,00	40 000,00	35 375,05	88,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie	400 000,00	400 000,00	396 968,41	99,2%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Żabnie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	465 343,40	531 599,61	531 599,61	100,0%	Zadanie zrealizowane
752	75295	Budowa magazynu Obrony Cywilnej polegająca na rozbudowie Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice - dokumentacja projektowa	0,00	81 180,00	81 180,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia	0,00	66 000,00	66 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
752	75295	Zakup defibrylatora z kapsułą zewnętrzną	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
752	75295	Zakup kontenerów kwatermistrzowskich	0,00	184 239,62	184 239,62	100,0%	Zadanie zrealizowane
752	75295	Zakup koparko ładowarki	0,00	569 367,00	569 367,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
752	75295	Zakup pakowarki piasku wielofunkcyjnej na podwoziu	0,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
752	75295	Zakup przyczepki samochodowej do transportu zbiornika wody i sprzętu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
754	75405	Zakup narkotestu dla Policji	0,00	25 000,00	24 985,00	99,9%	Zadanie zrealizowane

754	75411	Dofinansowanie do zakupu hali magazynowej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim	150 000,00	151 000,00	150 898,80	99,9%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
754	75412	Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku	7 000,00	7 000,00	6 898,00	98,5%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Gorzycach	200 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	1 200 000,00	1 026 224,00	1 024 959,00	99,9%	Zadanie zrealizowane - dofinansowanie Polski Ład
754	75412	Zakup wojskowej kuchni polowej KP-200	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Żabnie - kamera termowizyjna	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	Dotacja udzielona
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach	68 000,00	68 000,00	61 850,00	91,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie	65 000,00	77 000,00	71 655,00	93,1%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801	80101	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	87 000,00	71 000,00	66 297,00	93,4%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
801	80104	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach	3 055 000,00	60 000,00	48 954,00	81,6%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801	80104	Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie	1 300 000,00	90 000,00	73 800,00	82,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801	80104	Zakup zmywarki kapturowej - Publiczne Przedszkole nr 1 w Łęgu Tarnowskim	0,00	15 000,00	14 145,00	94,3%	Zadanie zrealizowane
801	80104	Zakup zmywarki kapturowej - Publiczne Przedszkole w Żabnie	0,00	15 000,00	14 145,00	94,3%	Zadanie zrealizowane
801	80148	Projekt "Posiłek w domu i szkole" - Zakup zmywarki kapturowej - Szkoła Podstawowa w Żabnie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
900	90004	FS 25 Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w sołectwie Łęg Tarnowski	0,00	27 355,00	27 354,90	100,0%	Zadanie zrealizowane
900	90004	Zagospodarowanie działki nr 1994/6 pod teren rekreacyjny ul. Wojska Polskiego w Żabnie	0,00	12 000,00	11 070,00	92,3%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
900	90005	Wymiana pieców pozaklasowych	0,00	112 000,00	54 920,79	49,0%	Dotacje udzielone
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego w Żabnie	0,00	10 000,00	3 300,00	33,0%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Ilkowicach	0,00	14 000,00	6 700,00	47,9%	Zadanie zrealizowane
900	90015	FS 25 Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia ulicznego przy dz. nr 36 w Podlesiu Dębowym	0,00	17 800,00	17 800,00	100,0%	Zadanie zrealizowane

900	90015	FS 25 Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia w m. Siedliszowice	0,00	26 144,00	26 144,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
900	90015	FS 25 Dofinansowanie do rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Nowe Osiedle w Bobrownikach Wielkich	0,00	2 260,00	2 260,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
900	90015	FS 25 Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr K203531 w msc. Sieradza-Fiuk	24 435,00	12 700,00	12 692,37	99,9%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład	3 990 000,00	3 196 090,64	3 143 157,30	98,3%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Modernizacja oświetlenia placu na działce nr 1449 w m. Nieciecza	0,00	50 000,00	49 200,00	98,4%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy dz. nr 36 w Podlesiu Dębowym	0,00	1 200,00	1 199,99	100,0%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siedliszowicach	0,00	55 000,00	48 541,00	88,3%	Zadanie zrealizowane
900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno	14 000,00	14 000,00	13 608,00	97,2%	Zadanie zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
900	90015	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Nowe Osiedle w Bobrownikach Wielkich - dofinansowanie do zadania z Funduszu Sołeckiego	0,00	25,00	24,81	99,2%	Zadanie zrealizowane - dofinansowanie do zadania z Funduszu Sołeckiego
921	92109	FS 25 Dofinansowanie do wykonania dokumentacji dla modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Otfinów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
921	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowym KOS w Łęgu Tarnowskim - Małopolskie świetlice wiejskie 2025	0,00	154 000,00	128 200,00	83,2%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
921	92109	Wykonanie dokumentacji Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Otfinów	80 000,00	80 000,00	17 000,00	21,3%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
921	92120	Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	353 427,00	353 427,00	353 426,97	100,0%	Dotacja udzielona
921	92120	Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim	50 000,00	55 000,00	53 000,00	96,4%	Zadanie zrealizowane
921	92120	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	760 000,00	651 514,00	630 141,08	96,7%	Zadanie inwestycyjne na rok 2025 zrealizowane - zakończenie zadania 2026 rok
926	92601	Modernizacja boiska sportowego – boisko boczne w miejscowości Odporyszów	0,00	273 131,22	1 500,00	0,5%	Wydatki związane z dokumentacją projektową - planowana realizacja zadania 2026 rok
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie	1 200 000,00	1 009 138,00	987 499,56	97,9%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
926	92601	Modernizacja łazienki na parterze w budynku Klubu Sportowego POLAN Żabno	0,00	59 000,00	59 000,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
926	92601	Modernizacja wnętrza budynku MLKS Polan Żabno	0,00	39 500,00	39 500,00	100,0%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane

926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach”	30 000,00	16 000,00	9 000,00	56,3%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
926	92605	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie	1 250 000,00	505 000,00	500 639,48	99,1%	Zadanie inwestycyjne na rok 2025 zrealizwane - zakończenie zadania 2026 rok
		Razem wydatki inwestycyjne	27 085 588,40	22 298 131,09	19 934 160,34	89,4%	